

## Stand van zaken riolerings- en wegenwerken

Graag informeren we jou over het verdere verloop van de riolerings- en wegenwerken in de Zallakenstraat, de Demerstraat en de Steenweg op Gelrode (vanaf Beukenlaan). De werken verlopen volgens schema en de aannemer werkt met man en macht om het project tijdig te realiseren.

Mogelijk zorgt dit strakke tempo er sommige momenten voor dat er op meerdere locaties tegelijk wordt gewerkt. Daardoor is de toegang vanaf 6.30 uur tot het einde van de werkuren niet steeds vrij.

Dat het werk snel vooruitgaat, is in eerste instantie in het belang van de buurtbewoners. Bewoners die zeker willen zijn om ten allen tijde hun auto te kunnen gebruiken, plaatsen hun auto best buiten de werfzone.

### Fase 1: Steenweg op Gelrode tussen Beukenlaan en eerste kruispunt Kwikstaartweg en Demerstraat

Net voor de paasvakantie kreeg de Steenweg op Gelrode, tussen de Beukenlaan en het eerste kruispunt met de Kwikstaartweg zowel de toplaag asfalt van de fietspaden als van de rijbaan. Dat was eerder ook al het geval voor de Demerstraat. Daarmee is deze fase nog niet klaar, maar wel al ver gevorderd.

De aannemer werkt in deze fase de komende tijd nog de laatste zaken af. Op het einde van het project brengt de aannemer in alle fases tegelijk de signalisatie en markeringen aan. De zone blijft dus nog steeds werfzone. Ook de werfkeet in het bosgedeelte blijft nog staan voor de materialen van de aannemer.

### Fase 2: steenweg tussen eerste en laatste kruispunt Kwikstaartweg

De gemeentelijke groendienst heeft in de boszone de voorbij weken snoeiwerken uitgevoerd zodat de aannemer nu de grachten kan herprofilen en reinigen.

### Fase 3: Zallakenstraat tussen laatste kruispunt Kwikstaartweg en rotonde

In fase 3, het deel tussen het laatste kruispunt met de Kwikstaartweg en de rotonde, zijn de rioleringswerken volledig afgerond. Tussen het laatste kruispunt met de Kwikstaartweg en het kruispunt met de Nachtegaalstraat werd net voor de paasvakantie de onderlaag asfalt aangebracht. De onderlaag op de rijbaan verhoogt het comfort van de buurtbewoners.

De aannemer gaat in het deel tussen de Nachtegaalstraat en de rotonde van start met de wegopbouw. De laatste fundering wordt deze week ingevoerd, genivelleerd en verdicht. Bij goed weer en zonder technische problemen, plant de aannemer op 17 en 18 april de aanleg van de volledige onderlaag asfalt. Daarover ontvang je een brief van de aannemer met meer informatie.

Eind april brengt de aannemer de buitenste boordstenen van de fietspaden aan. In deze fase zijn de opritten tijdelijk niet bereikbaar met de auto. Daarna volgt de fundering van de fietspaden. Half mei legt de aannemer vervolgens de onderlaag en toplaag van de fietspaden. De toplaag asfalt voor de volledige rijbaan van fase 3 is momenteel voorzien in juni. Daarna brengt de aannemer in alle fases tegelijk de signalisatie en markeringen aan.



## Project Steenweg op Gelrode - Zallakenstraat

### Meer informatie

Je kunt aannemer DCA contacteren via de werfleiding die te vinden is in het werfkantoor (gelieve aan te melden), via mail naar [info@dcainfra.be](mailto:info@dcainfra.be) of via telefoon naar 0800 96 22.

Alle actuele info en updates over dit project en de andere projecten in de gemeente vind je gemakkelijk terug op de gemeentelijke website: [www.rotselaar.be/wegenwerken](http://www.rotselaar.be/wegenwerken). Voor verdere vragen en inlichtingen kun je terecht bij de dienst Werken, [werken@rotselaar.be](mailto:werken@rotselaar.be), 016 61 64 30.

### Rotselaar vernieuwt

