

Vernieuwing fietspaden en rijweg Langestraat en Steenweg op Wezemaal

Graag informeren we jou met deze informatiebrief over de stand van zaken in dit vernieuwingsproject. Fase 1B in de Langestraat, tussen Olivierstraat en Paternosterstraat/Bergenhof, is ondertussen ook al vergevorderd. Dit betekent ook dat er weldra kan gestart worden met de vernieuwing van fase 2.

Waarom deze vernieuwing?

Door de betonplaten te vervangen door asfalt zijn er minder trillingen wat een rustigere woonomgeving creëert. Het garandeert eveneens een aangenaam rijcomfort. Met deze werken zorgt de gemeente Rotselaar ook voor vernieuwde en kwalitatieve fietspaden richting het station. Waar mogelijk wordt het fietspad verbreed om veilig fietsen te verzekeren.

De vernieuwde rijbaan voorziet in de Langestraat ook enkele wegversmallingen om de snelheid van het autoverkeer af te remmen. Zo komt het vernieuwingsproject de leefbaarheid van de buurt rechtstreeks ten goede.

Stand van zaken

De planning is onder voorbehoud van het weer en eventuele technische problemen.

Fase 1 – deel A – Langestraat tussen Vleugtweg en Olivierstraat

- De werken in deze fase zijn volledig afgerond.

Fase 1 – deel B – Langestraat tussen Olivierstraat en Paternosterstraat/Bergenhof

- De werken in deze fase zijn vergevorderd.
- Bij goed weer en zonder technische problemen, plant de aannemer de aanleg van de toplaag asfalt op het fietspad in de 2^e helft van de week van 23 september.

Fase 2 – deel A – Langestraat tussen de spooroverweg en Heirbaan

- Momenteel worden door de nutsmaatschappijen de overkoppelingen van de nutswerken afgewerkt.
- In deze fase start de aannemer in de periode van de vanaf half oktober 2024 tot eind januari 2025:
 - opbraak van wegenis
 - plaatsing onderfundering en slikkers
 - glijbekisting fietspad en rijweg
 - funderingswerken fietspad en rijweg
 - onderlaag asfalt fietspad en rijweg
 - klinkerwerken
 - aanwerken opritten
 - ophalen putdeksels
- De toplaag asfalt in deze fase zal samen met die in fase 2B aangelegd worden in het voorjaar van 2025.

Fase 2 – deel B – Langestraat tussen Heirbaan en Sparrenstraat

- De werken in deel B vangen aan als in deel A de werken (uitgezonderd toplaag asfalt) zijn afgerond. De start is voorzien in januari 2025. De werken zijn klaar in het voorjaar van 2025:
 - opbraak van wegenis
 - plaatsing onderfundering en slikkers
 - glijbekisting fietspad en rijweg
 - funderingswerken fietspad en rijweg
 - onderlaag asfalt fietspad en rijweg
 - klinkerwerken
 - aanwerken opritten
 - ophalen putdeksels
- De toplaag asfalt in deze fase zal samen met die in fase 2A aangelegd worden in het voorjaar van 2025.

Nutswerken

Momenteel voeren verschillende nutsmaatschappijen overkoppelingen uit in fase 2A. Deze werken zullen half oktober afgerond zijn. Wanneer aannemer Hens start in fase 2A beginnen de nutsmaatschappijen in fase 2B met aanleg en overkoppelingen.

Afwerking

De wegmarkeringen in fase 2 worden aangebracht in het voorjaar van 2025.

Whatsapp-kanaal

Wil je tijdens het project snel toegang tot de juiste informatie over de vernieuwing van de fietspaden en de rijweg? Scan dan de QR-code en druk boven aan op 'volgen' in het Whatsapp-kanaal. Het kanaal kun je bekijken en lezen door in de balk onderaan Whatsapp op 'Updates' te klikken.



Op die pagina vind je de rubriek 'Kanalen' en ook het Whatsapp-kanaal 'Vernieuwing fietspaden en rijweg Langestraat/Steenweg op Wezemaal' nadat je het gevolgd hebt.

Je kunt ook meldingen ontvangen als er een nieuw bericht gepost wordt. Klik in het kanaal bovenaan op het logo ('Kanaalinfo') en schakel de knop bij 'Demp' (IOS) of 'dempen' (Android) uit. Het kanaal volgen gebeurt anoniem. Je gegevens zijn nergens zichtbaar.

Meer info

Voor updates over het vernieuwingsproject in de Wezemaalse stationsomgeving kun je terecht op de gemeentelijke website: <https://www.rotselaar.be/vernieuwing-stationsomgeving-wezemaal>. Een overzicht van alle vernieuwingsprojecten vind je via: www.rotselaar.be/wegenwerken.

