

Vernieuwingsproject Vlasselaar: einde rioleringswerken en start wegopbouw

De aannemer rondt deze week de rioleringswerken aan het kruispunt van de Steenweg op Nieuwrode met de Molenbaan af. Daarmee zijn de rioleringswerken in dit vernieuwingsproject helemaal klaar.

In de week van 30 juni start de aannemer vervolgens met de wegopbouw in de Steenweg op Nieuwrode en de Benedenstraat. De aannemer informeert de bewoners wanneer hun opritten niet bereikbaar zijn. Doorgaand auto- en fietsverkeer volgt nog steeds een omleiding via de Beninksstraat.

Stand van zaken vernieuwingsproject

Hieronder vind je een overzicht van de voortgang van het vernieuwingsproject. De planning is onder voorbehoud van het weer en eventuele technische problemen.

Bergzichtstraat

- De bermen en opritten zijn afgewerkt.
- Er werden extra straatkolken geplaatst.
- De putdeksel zijn opgehoogd, ter voorbereiding van de toplaag asfalt.
- De toplaag asfalt wordt geplaatst samen met de toplaag asfalt in de andere straten.

Kareelovenstraat

- De rioleringswerken zijn afgerond en er ligt een minder-hindersteenslag.
- De buffergracht is aangelegd.
- De aannemer plaatst in de komende weken een pompstation.

Molenbaan

- Er is een onderlaag asfalt geplaatst.
- Alle bermen en opritten zijn afgewerkt.
- De putdeksel zijn opgehoogd, ter voorbereiding van de toplaag asfalt.
- De toplaag asfalt wordt geplaatst samen met de toplaag asfalt in de andere straten.

Steenweg op Nieuwrode

- De rioleringswerken zijn afgerond.
- Alle huisaansluitingen zijn uitgevoerd.
- De aannemer herstelt de fiets- en voetpaden.
- De opbouw van de weg start in de week van 30 juni. De aannemer legt daarvoor eerst een fundering en daarna een onderlaag asfalt. Bij goed weer en zonder technische problemen, voorziet de aannemer de aanleg van de onderlaag asfalt in de week van 7 juli.
- Op het kruispunt met de Molenbaan plaatst de aannemer, bij goed weer en zonder technische problemen, op woensdag 2 juli de boordstenen.

Benedenstraat

- De rioleringswerken zijn afgerond.
- Alle huisaansluitingen zijn uitgevoerd.
- De opbouw van de weg start in de week van 30 juni. De aannemer legt daarvoor eerst een fundering en daarna de boordstenen en een onderlaag asfalt. De aanleg van de

boordstenen is, bij goed weer en zonder technische problemen, voorzien op woensdag 2 juli, de aanleg van de onderlaag asfalt in de week van 7 juli.

Groddestraat

- De gracht is breder en dieper gemaakt.
- In een latere fase wordt hier nog een infiltratiegracht geplaatst.

Waarom deze vernieuwing?

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Molenbaan, Steenweg op Nieuwrode, Kareelovenstraat, Groddestraat, Benedenstraat en Bergzichtstraat. Met dit project wordt het huishoudelijk afvalwater van de woningen in Vlasselaar in een aparte leiding verzameld en afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Rotselaar, waar het water gezuiverd wordt voor het in de waterlopen terecht komt. Dat is goed voor het milieu en van belang door de watergevoeligheid van dit gebied. Het regenwater blijft zoveel mogelijk ter plaatse.

Volg het Whatsapp-kanaal voor updates

Wil je tijdens het project snel toegang tot de juiste informatie? Scan dan de QR-code en druk bovenaan op 'volgen' in het Whatsapp-kanaal. **Het kanaal kun je bekijken en lezen door in de balk onderaan Whatsapp op 'Updates' te klikken. Op die pagina vind je de rubriek 'Kanalen' en ook het Whatsapp-kanaal 'Vernieuwingsproject Vlasselaar' nadat je het gevolgd hebt.**

Je kunt ook meldingen ontvangen als er een nieuw bericht gepost wordt. Klik in het kanaal bovenaan op het belletje met een streep doorstaat. Als er geen streep meer doorstaat, ontvang je de meldingen. Het kanaal volgen gebeurt anoniem. Je gegevens zijn nergens zichtbaar.



Meer info

Meer informatie vind je via de gemeentelijke website: www.rotselaar.be/rioleringswerken-vlasselaar. Een overzicht van alle vernieuwingsprojecten vind je via: www.rotselaar.be/wegenwerken. Voor vragen kun je terecht bij de gemeentelijke dienst Werken via 016 61 64 30 of werken@rotselaar.be.

