



**TM Superbeton - Hoogmartens**  
Betekomsesteenweg 124  
3200 Aarschot

Tel. : 014 / 53.88.88  
Fax : 014 / 54.48.00  
BTW : BE 0408.164.617  
e-mail : info@superbeton.be

**MEDEDELING AAN DE BEWONERS**  
**Vakenstraat / Steenweg Gelrode**  
**Update planning**

**24/03/2023**

**Betreft:** Aansluiting Zallaken op Terheidelaan – Rotselaar  
22.289

Beste bewoner,

Hierbij geven wij jullie een update over het verder verloop van de werkzaamheden in de Vakenstraat en Steenweg op Gelrode tussen de Kerkhofstraat en Beukenlaan.

Door de weersomstandigheden en onvoorziene technische problemen met de riolering is de planning opgeschoven, hieronder kan u een update terugvinden.

Planning fase 2: Steenweg op Gelrode van Kerkhofstraat tot Beukenlaan

- Week 13: 27/03/2023 – 31/03/2023
  - ° Plaatsen van betonstraatstenen in de voetpaden.
  - ° Afwerken alle opritten naar de nieuwe toestand
  - ° Aanwerken kruipunten schoolstraat, kerkweg en kerkhofstraat
  - ° Trekken van boordstenen in schoolstraat, kerkweg en kerkhofstraat
  - ° Plaatsen van onderlaag fietspad (woensdag 29 maart – onder voorbehoud van goed weer)
  - ° In de vijverstraat voeren wij aanpassingswerken uit aan de hoofdriolering
  - ° Herstelling van 3 huisaansluitingen
  - ° Plaatsen van gietijzeren deksels
- Week 14: 03/04/2023 – 07/04/2023
  - ° Plaatsen cementgebonden fundering in de Vijverstraat
  - ° Plaatsen van betonverharding in de Kleistraat en Vijverstraat (hiervoor zal er nog in detail gecommuniceerd worden met de betrokken bewoners van deze 2 straten)
  - ° Start grondwerk en bouw van een pompstation
  - ° Aanbrengen van printbeton thv Meanderspad

Planning volledige werfzone: Van Terheidelaan tot Beukenlaan

- Week 15: 10/04/2023 -14/04/2023
  - ° Opkuis werfzone
  - ° Reinigen wegdek
  - ° Toplaag fietspaden Vakenstraat en Steenweg op Gelrode (11/04 en 12/04 – onder voorbehoud van goed weer)
  - ° Toplaag rijbaan Vakenstraat en Steenweg op Gelrode (13/04 en 14/04 – onder voorbehoud van goed weer)
  - ° Toplaag rode oversteekzones aan de kruispunten (14/04 – onder voorbehoud van goed weer)
  - ° Plaatsen van belijning
- Week 16: 17/04/2023 – 21/04/2023
  - ° Plaatsing uitstroom constructie U1 aan de Winge
  - ° Plaatsen van verkeersborden
  - ° Afwerken berm en Vijverstraat en aansluiting tussen opritten en betonbaan (er zal een tijdelijke oprit worden voorzien)

Bij het plaatsen van de boordstenen aan de kruispunten Schoolstraat, Kerkweg en Kerkhofstraat is er onvoldoende ruimte om wagens veilig te laten kruisen. Hierdoor is het noodzakelijk om een aangepaste verkeercirculatie in te voeren in de Kerkhofstraat en Schoolstraat. Het circulatieplan wordt onderaan de brief verduidelijkt. Deze maatregel gaat in vanaf donderdag 30/03/2023 om 12uur tem vrijdagavond 14/04/2023.

Om de werken vlot te laten verlopen vragen wij om **geen** voertuigen te parkeren in de werkzone tussen 6.30uur – 17uur. Parkeren kan op de parking op het Pastoor Van den Broeckplein, voor de kerk in de Schoolstraat

Vanaf vandaag zal Johan Princen niet langer aanwezig zijn op de werf.

De opvolging zal voortaan gebeuren door uitvoerend directeur, **Jeroen Dumortier**.

Voor vragen, bekommernissen of opmerkingen is Jeroen bereikbaar via Whatsapp **+32 490 64 91 08**, of kan u ons telefonisch contacteren op het nummer 014 53 88 88, en per mail: [administratie@superbeton.be](mailto:administratie@superbeton.be)

Superbeton zal jullie via deze weg regelmatig op de hoogte houden over het verloop van de werkzaamheden.

Met vriendelijke groeten,  
Dumortier Jeroen  
COO  
Superbeton bv

